



224

Oficio No.006-DOP

14-2013

Enero 08 del 2014

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipio del cantón Quevedo

SECRETARIA

Presentado hoy a las

Fecha 20 ENE. 2014

Recibido por

Licenciado
John Salcedo Cantos
Alcalde de Quevedo
En su despacho. -

Ref. Planilla de Avance de obra No.1

La Arq. Cristina Suárez Loor, contratista de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA ASO. DE DISCAPACITADOS DE LA CIUDAD DE QUEVEDO", ubicado en la parroquia San Camilo perteneciente al cantón Quevedo, ha presentado la planilla de avance de obra No.1.

Una vez chequeadas las cantidades y comprobadas en obra por el Fiscalizador, Arq. Jorge Soria Herrera, Técnico-Supervisor del Dpto. de Obras Públicas, en cuanto a la calidad de los trabajos realizados y planillados, estos se enmarcan dentro de los términos técnicos contractuales, normas y especificaciones técnicas vigentes, para este tipo de trabajo, por lo que es aprobada por el suscrito, para lo cual adjunto planilla en original y tres copias, cuyo detalle es el siguiente:

- ✓ Valor Planilla Avance de Obra No.1: \$38.268.05
- ✓ Total Deducciones: \$27.170.32
- ✓ Valor neto al contratista : \$11.097.73

Particular que pongo a vuestro conocimiento, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Ing. Jonhy Cedeño Cuenca
Director de Obras Públicas



Adjunto lo indicado.
Carmita. -



GOBIERNO MUNICIPAL DE QUEVEDO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PLANILLA # 1 DE AVANCE DE OBRA

A: CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE LA CIUDAD DE QUEVEDO UBICADA EN LA PARF. FECHA DE INICIO :
CAMILLO EN LA CIUDAD DE QUEVEDO

FECHA DE TERMINO : 24 de Noviembre del 2013
PLAZO DE ENTREGA : 02 de Febrero del 2014
PERIODO DE TRAB. DE ESTA PLAN.: 70 dias calendario
FECHA DE PRESENT. - PLANILLA : 25/Noviembre/13 al 24/Diciembre/13
FECHA DE APROBACION - PLANILLA: 6 de Enero del 2014

ACION : PARROQUIA SAN CAMILO- CANTON QUEVEDO

TRATISTA : AR. CRISTINA SUAREZ LOOR

ITO DEL CONTRATO:

\$ 64.064,58

OR DEL ANTICIPO : 50 %

\$ 32.032,29

M	RUBROS	UND	COSTO UNITARIO	CANTIDAD CONTRATADA	COSTO TOTAL CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR		PLANILLA ACTUAL		TOTAL ACUMULADO		TOTAL %
						CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	
	REPLANTEO	m2	0,60	214,00	128,40			214,00	128,40	214,00	128,40	100
	DESALOJO DE CIMIENTOS	m3	5,29	38,88	205,68			38,80	205,25	38,80	205,25	100
	EXCAVACION DE CIMIENTOS	m3	5,08	48,60	246,89			57,34	291,29	57,34	291,29	118
	RELLENO EN CIMIENTOS CON MATERIAL EXCAV.	m3	2,35	38,88	91,37			46,55	109,39	46,55	109,39	120
	HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS	m3	158,25	8,10	1.281,83			7,87	1.245,43	7,87	1.245,43	97
	HORMIGON SIMPLE EN REPLANTILLO	m3	116,33	2,03	236,15			2,04	237,31	2,04	237,31	100
	ALIVIANAMIENTO DE BLOQUE	und	0,72	859,00	618,48			859,00	618,48	859,00	618,48	100
	HORMIGON EN CADENA H.S.	m3	172,02	5,63	968,47			5,40	928,91	5,40	928,91	96
	HORMIGON EN COLUMNAS	m3	195,08	8,82	1.720,61			4,38	854,45	4,38	854,45	50
	HORMIGON EN VIGAS	m3	213,43	23,49	5.013,47			16,39	3.498,12	16,39	3.498,12	70
	RIOSTRA DE 10 X 15	ml	6,97	38,50	268,35			24,00	167,28	24,00	167,28	62
	HORMIGON EN LOSA	m3	205,56	32,36	6.651,92			32,36	6.651,92	32,36	6.651,92	100
	ACERO DE REFUERZO	kg	1,97	5351,40	10.542,26			5200,00	10.244,00	5200,00	10.244,00	97
	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 15 CM	m2	10,21	271,50	2.772,02				0,00		0,00	0
	RELLENO PETREO COMPACTADO	m3	11,06	53,50	591,71			64,20	710,05	64,20	710,05	120
	CONTRAPISO DE H.S.	m2	8,51	214,00	1.821,14			214,00	1.821,14	214,00	1.821,14	100
	CERAMICA DE ALTO TRAFICO	m2	22,04	214,00	4.716,56				0,00		0,00	0
	ENLUCIDO LISO ESTUCADO	m2	5,11	543,00	2.774,73				0,00		0,00	0
	MASILLADO DE PISO	m2	4,00	214,00	856,00				0,00		0,00	0
	PUNTOS DE AGUA SERVIDAS	Pto	28,62	20,00	572,40			20,00	572,40	20,00	572,40	100
	REJILLA INCLUYE SIFON	Und	17,60	8,00	140,80			1,00	17,60	1,00	17,60	13
	BAJANTES 110 mm	ml	6,14	36,00	221,04				0,00		0,00	0
	CANALIZACION EXTERIOR 110 mm	ml	12,56	24,00	301,44				0,00		0,00	0
	CAJAS DE REGISTRO	Und	107,26	4,00	429,04			5,00	536,30	5,00	536,30	125
	LAVAMANOS BLANCO CON GRIFERIA	Und	65,00	8,00	520,00				0,00		0,00	0
	INODORO BLANCO	Und	95,00	8,00	760,00				0,00		0,00	0
	URINARIOS	Und	75,00	3,00	225,00				0,00		0,00	0
	ACOMETIDA	ml	26,45	6,00	158,70			6,00	158,70	6,00	158,70	100
	SALIDA DE AGUA	Pto	25,46	20,00	509,20			20,00	509,20	20,00	509,20	100
	DISTRIBUCIÓN DE AGUA 3/4"	ml	13,25	16,00	212,00			20,00	265,00	20,00	265,00	125
	LLAVE DE PASO	Und	5,25	4,00	21,00				0,00		0,00	0
	BOMBA DE 1/2 HP Y TANQUE DE RESERVA	Und	330,00	1,00	330,00				0,00		0,00	0
	BARREDERAS DE CERAMICA	ml	5,99	65,00	389,35				0,00		0,00	0
	CERRAMIENTO DE TUBO DE 2" Y TUBO CUADRA	m2	98,52	70,40	6.935,81			70,40	6.935,81	70,40	6.935,81	100
	VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	m2	62,06	28,80	1.787,33				0,00		0,00	0
	PUERTAS DE MADERA 80 cm (INCL. CERRADURA)	Und	156,00	12,00	1.872,00				0,00		0,00	0

37	PUERTA DE TOOL C/MARCO	m2	97,61	2,30	224,50					0,00		0,00	0
38	REJAS TIPO	m2	52,38	15,00	785,70					0,00		0,00	0
39	ACOMETIDA ELECTRICA	Und	35,85	12,00	430,20					0,00		0,00	0
40	ACOMETIDA TELEFÓNICA	Und	25,35	12,00	304,20					0,00		0,00	0
41	SALIDA DE ILUMINACIÓN	Und	22,73	20,00	454,60					0,00		0,00	0
42	TOMACORRIENTES DE 110	Und	26,48	15,00	397,20					0,00		0,00	0
43	TOMACORRIENTES DE 220	Pto	28,65	5,00	143,25					0,00		0,00	0
44	PANEL DE BREAKERS 2X4	Und	95,00	3,00	285,00					0,00		0,00	0
45	PUNTO DE TELEFONO	Pto	16,00	2,00	32,00					0,00		0,00	0
46	PINTURA DE CAUCHO	m2	3,52	543,00	1.911,36					0,00		0,00	0
47	BORDILLOS DE HORMIGON SIMPLE 30X10	ml	9,41	38,00	357,58		38,00	357,58	38,00	357,58		357,58	100
48	ACERAS DE H. S.	m2	8,54	20,00	170,80		20,00	170,80	20,00	170,80		170,80	100
49	HORMIGON EN MUROS	m3	195,69	5,28	1.033,24		5,28	1.033,24	5,28	1.033,24		1.033,24	100
50	FOSA SÉPTICA	Glb	645,26	1,00	645,26					0,00		0,00	0
										0,00		0,00	0

TOTAL

SUMAN = \$ **64.064,58**

\$ -

\$ **38.268,05**

\$ **38.268,05**

VALOR DE PLANILLA PRESENTADA	
ANTICIPO	70%
IMPUESTO A LA RENTA	1%
DESCUENTO TOTAL	
VALOR A CANCELAR	


38.268,05
26.787,64
382,68
27.170,32

38.268,05
26.787,64
382,68
27.170,32

11.097,73

Son: ONCE MIL NOVENTA Y SIETE con 73/100 Dólares.


Arq. Cristina Suárez Llor
CONTRATISTA


Ing. Johnny Cedeño Cuenca
DIRECTOR DE OO.PP.MCPALES (e)


Arq. Jorge Eduardo Sosa H
FISCALIZACION